

中期経営計画（平成29年度～平成31年度）の目標値達成度の評価

滋賀県道路公社

平成29年度末の全体評価

琵琶湖大橋第6期事業で、関係機関との調整に時間を要し、目標に満たない項目が生じた。実施体制の整備も図り、事業に遅れが生じないように努める。大津港駐車場については、利用促進に努めるとともに、経営改善に繋がる管理運営のあり方について検討していく。

項 目	指 標	計画策定現在 (平成29年3月)	目標 年度	達 成 度	平成29年度末の進捗状況	
					達成状況	評 価
<p>&lt;琵琶湖大橋有料道路&gt;</p>						
①琵琶湖大橋基礎部耐震対策	事業進捗	設計中	H30	工事着手	・詳細設計の完了 ・補償調査の着手	設計、調査内容について関係者との協議を進めた。今後、調査実施、補償交渉を経て工事着手に向けた進捗管理を図る。
②国道477号の4車線拡幅	用地測量	測量・設計中	H29	用地測量完了 L=2,600m	・委託業務の発注	詳細設計業務において関係機関との調整に時間を要したため作業着手できなかった。 今後、権利者との連絡、調整を密にし、平成30年度内の完了に向けた進捗管理を行う。
	建物調査	測量・設計中	H30	建物調査完了 一式	・委託業務の発注準備	平成30年4月には委託契約を締結し、権利者への説明、協力依頼に努め、年度内に調査完了する。
③ETCの導入	用地買収	測量・設計中	H30	用地買収着手	・測量・調査の実施	用地測量および建物調査の進捗に応じ、平成30年度内の用地交渉着手に向け、機動的な体制を整えた。
	事業進捗	設計完了	H30 (H31.3)  H31 (H31.4)	整備完了  供用開始	・周辺改修工事の実施  ・ETCシステム共通利用協定の締結	平成30年2月に北館(受変電・機器収容施設)の建築工事を完了した。NEXCO施工のETC機器設置と、料金所等周辺改修との連携をとり早期の整備完了を目指す。  締結したNEXCOとの協定を基に、具体的な運用、保守管理について、供用開始に向けた調整、協議に着手した。
<p>&lt;大津港駐車場&gt;</p>						
利用促進の取り組み	新規施策	—	H31	2件	・新価格プリペードカードを9月に発売開始 ・案内看板の更新	周辺需要環境の悪化で駐車台数の増は図れなかった。 新価格プリペードカードの販売は好調(251枚)なことから、ラインナップの充実を図り、利用促進につなげる。
<p>&lt;道の駅びわ湖大橋米プラザ&gt;</p>						
空調設備更新	設備更新	—	H30	3台	・1台更新完了	平成29年11月に1台目を更新するとともに、次年度修繕対象(2台)の予算措置を行った。